



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Α.Α (49/21)

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 4/2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

ΘΕΜΑ : Έγκριση 8^{ης} Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ».

Σήμερα την 16^η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 20:00 έως 23:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4635/19,αρθ..184,παρ.1,σύμφωνα με την 18318/13-3-20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με *«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»*, και κατόπιν της υπ'αριθμ.629/12-2-21 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών έλαβαν μέρος 18, ήτοι:

Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες

1.) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.)Μέλλου Μαρία, 3.)Λεσιώτης Σπυρίδων, 4.) Μάγειρα-Πάλλη Αναστασία,5.) Λίτσας Κων/νος, 6.) Αναστασιάδης Γεώργιος,7.) Καρνέζης Σπυρίδων,8.) Σούχλας Σωτήριος,9.)Ανδρέου Χρυσούλα, 10.)Σούχλα Στυλιανή ,11.) Λαζάρου Κων/νος,12 .) Κεραμίδας Γεώργιος ,13.) Παντελής Βασίλειος, 14.)Καραγιάννης Γεώργιος, 15.) Αθανασίου Σάββας,16.)Πατουλιάς Κωνσταντίνος.17.) Θεοδωροπούλου Σοφία,18.)Γαλουντζή-Σαμπάνη Χρυσούλα

Απόντες

1.)Μέλλος Ιωάννης,2.) Σαμπάνης Δημήτριος,3.)Καραγιάννης Κων/νος

Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυρίδων, Παρών.

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

Ουδείς

Απόντες

1.) Ντάνος Αθανάσιος, Κ. Τροιζήνος, 2.)) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ. Τακτικούπολης, 3.) Μούγιου Μαρία, Κ. Άνω Φαναρίου, 4.) Χατζίνας Γεώργιος, Κ. Μεγαλοχωρίου, 5.) Λαζάρου Ελευθέριος, Κ. Λουτροπόλεως, 6.) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυψέλης, 7.) Λίλλος Σπυρίδων, Κ. Καρατζά, 8.) Μυλωνόπουλος Γεώργιος, Κ. Δρυόπης, 9.) Γερασίμου Ευάγγελος, Κ. Γαλατά., 10.) Μαργαρώνης Κων/νος, Κ. Κουνουπίτσας

Τα πρακτικά της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας Ευάγγελος

Αριθμός θέματος 3^ο /ΗΜ.Δ

A.A 49/21

ΘΕΜΑ : Έγκριση 8^{ης} Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ».

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στον κ. Λίτσα, ο οποίος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. 91283/3-2-21 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων ,προτείνοντας την έγκρισή του. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 8^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ», μέχρι τις 31-5-2021, «με αναθεώρηση», ήτοι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με το υπ αριθ. 91283/3-2-21 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ