



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 20^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 20/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

ΘΕΜΑ: 6^η Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» συμβατικής δαπάνης 1.095.152,47 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Τ.Ε.

Σήμερα την 8^η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και στις 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, διαζώσης κεκλεισμένων των θυρών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και τις υπ αριθ. 18318/13-3-20 & 40/20930/31-3-20 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών ,κατόπιν της υπ'αριθμ.2788/3-7-20 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν 17, ήτοι:

A.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες

1) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.)Μέλλου Μαρία, 3.)Λεσιώτης Σπυρίδων, 4.) Καραγιάννης Κων/νος ,5.) Μάγειρα- Πάλλη Αναστασία,6.)Σούχλα Στυλιανή, 7.)Γαλουτζή-Σαμπάνη Χρυσούλα,8.)Πατουλιάς Κωνσταντίνος, 9.) Παντελής Βασίλειος, 10.) Κεραμίδας Γεώργιος, 11.) Θεοδωροπούλου Σοφία,12.) Καραγιάννης Γεώργιος,13.) Σούχλας Σωτήριος, 14.)Σαμπάνης Δημήτριος,15) Αθανασίου Σάββας,16.) Λαζάρου Κων/νος.,17.) Αναστασιάδης Γεώργιος.

Απόντες:

1.) Λίτσας Κων/νος,2.) Καρνέζης Σπυρίδων,3.) Μέλλος Ιωάννης,4.) Ανδρέου Χρυσούλα.

B.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυρίδων, Παρών.

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

Ουδείς

Απόντες

1.) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυπέλης, 2.)Λίλλος Σπυρίδων,Κ.Καρατζά,3.)Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ.Τακτικούπολης,4.) Γερασίμου Ευάγγελος, Κ.Γαλατά),5.) Μούγιου Μαρία,Κ. Άνω Φαναρίου,6.) Ντάνος Αθανάσιος, Κ.Τροιζήνος ,7.)Χατζίνας Γεώργιος,Κ.Μεγαλοχωρίου,

8.)Μυλωνόπουλος Γεώργιος,Κ.Δρυόπης,9.) Μαργαρώνης Κων/νος,Κ.Κουνουπίτσας, 10.)
Λαζάρου Ελευθέριος, Κ.Λουτροπόλεως

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας
Ευάγγελος

Αριθμός Θέματος: 5^ο ΕΚΤΟΣ -Η/Δ.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 129/2020

**ΘΕΜΑ: 6^η Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» συμβατικής δαπάνης
1.095.152,47 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Τ.Ε.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα ,γνωρίζει στο σώμα ότι το
παρόν εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67
παρ.7. του Ν 3852/2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. Ν3463/06 για να συζητηθεί θέμα
ως κατεπίγον και να ληφθεί απόφαση για αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το
θέμα είναι κατεπίγον.

Στη συνέχεια καλεί το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

Ομόφωνα δέχεται το θέμα ως έκτακτο.

Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον κ. Λεσιώτη ο οποίος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ αριθ.
469970/6-7-20 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Πειραιώς & Νήσων προτείνοντας
την έγκρισή του.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ομόφωνα εγκρίνει την 6^η Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» συμβατικής
δαπάνης 1.095.152,47 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Τ.Ε., μέχρι την **31-10-20** «με
αναθεώρηση», ήτοι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε.,
σύμφωνα με το υπ αριθ. 469970/6-7-20 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Πειραιώς
& Νήσων.

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ