

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2020  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και Δήμου Πόρου».**

Στο Γαλατά και στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά σήμερα την 27<sup>η</sup> του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30 μμ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τροιζηνίας - Μεθάνων, μετά από την αριθ. 6576/27--11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημ. Σ/λίου, που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις τα άρθ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, ήτοι:

### **A.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **Παρόντες**

1.) Τζινιέρης Ανδρέας, 2.)Μέλλου Μαρία, 3.)Λεσιώτης Σπυρίδων, 4.) Καραγιάννης Κων/νος, 5.) Μάγειρα- Πάλλη Αναστασία,6.) Λίτσας Κων/νος, 7.)Σούχλα Στυλιανή, 8.)Μέλλος Ιωάννης,9.)Γαλουτζή-Σαμπάνη Χρυσούλα, 10.)Πατουλιάς Κωνσταντίνος, 11.) Παντελής Βασίλειος, 12.)Ανδρέου Χρυσούλα,13.) Σαμπάνης Δημήτριος. 14.) Αναστασιάδης Γεώργιος,15.) Θεοδωροπούλου Σοφία,16.) Καρνέζης Σπυρίδων (αποχώρησε στο 11<sup>ο</sup> θέμα),17.) Καραγιάννης Γεώργιος,18.) Αθανασίου Σάββας (αποχώρησε στο 8<sup>ο</sup> θέμα),19.) Λαζάρου Κων/νος

(Οι κ.κ. Καραγιάννης Κ., Πατουλιάς Κ., Παντελής Β., Σαμπάνης Δ. & Καραγιάννης Γ. αποχώρησαν στο 15<sup>ο</sup> θέμα)

#### **Απόντες**

1.) Σούχλας Σωτήριος,2.) Κεραμίδας Γεώργιος

### **B.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυρίδων , Παρών.**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Μαργαρώνης Κων/νος,Κ.Κουνουπίτσας,2.)Χατζίνας Γεώργιος,Κ.Μεγαλοχωρίου,3.) Μούγιου Μαρία,Κ. Άνω Φαναρίου,4.) Γερασίμου Ευάγγελος,Κ.Γαλατά

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1.)Λίλλος Σπυρίδων,Κ.Καρατζά,2.)Ντάνος Αθανάσιος,Κ.Τροιζήνος, 3.)Λαζάρου Ελευθέριος,Κ.Λουτροπόλεως,4.) . Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυψέλης,5.) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ.Τακτικούπολης,6.) Μυλωνόπουλος Γεώργιος,Κ.Δρυόπης

Τα πρακτικά τήρησε ο τακτικός Δημοτική Υπάλληλος κ. Ευάγγελος Κόλλιας.

**Αριθμός Θέματος: 6<sup>ο</sup> Η/Δ.**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 12/2020**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και Δήμου Πόρου».**

Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως δίνει τον λόγο στον κ. Λίτσα ο οποίος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το σχετικό με το θέμα 25322/2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων , προτείνοντας την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Κατά πλειοψηφία την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και Δήμου Πόρου», μέχρι **30-4-2020** « με αναθεώρηση», σύμφωνα με το υπ αριθ. 25322/13-1-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων. Μειοψηφούντος του κ. Αθανασίου.

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ